

# Gemeinde Südharz

Informationen des Bau-/Ordnungsamtes  
Gemeinderatsitzung vom 22.02.2023

## Öffentlicher Sitzungsteil

### - Sanierung Kita Rottleberode

Fenster und Außentüren sind komplett getauscht, Verschattung wird 2023 angebracht  
Fassadendämmung zu ca. 100% fertig, Arbeiten für Armierung Außenputz sind in der 7. KW  
wiederaufgenommen worden.

Restarbeiten, Blitzschutz in diesem Jahr

### - GS Rottleberode

Grünes Klassenzimmer, Geländer fertiggestellt, Abnahme noch nicht erfolgt, Termin dazu in  
Vorbereitung

### GS und KITA Rottleberode

Angebote für Einbruchmeldeanlage liegen vor, Entscheidung über Einbau und Finanzierung  
in Arbeit

### - Kita Roßla

Erweiterung Außenanlage,  
Umzäunung durch Fa. Machoy ist fertiggestellt.  
Erdarbeiten erfolgen je nach Wetterlage

Malerarbeiten Flurbereich 2.OG ist fertiggestellt

Bodenbelag in einem zusätzlichen Krippenraum ist erneuert worden

Wasserschaden gemeldet und in Arbeit

### - GS Hayn

Renovierung Flurbereich erledigt

Klassenräume Malerauftrag und Trockenbau sind ausgelöst, Ausführung hat begonnen

Wasserschaden gemeldet und in Arbeit

### - Kita Hayn

Fußboden Hortraum ist fertiggestellt

#### - Kita Bennungen

Sanierung Sanitärraum,

Aufträge für Malerarbeiten (Fa. Fischer), Fliesenarbeiten (Fa. Buchmann Bau) und HLS (Fa. Hagen Schwach) sind erteilt

HLS zum Teil erfolgt, weitere Arbeiten folgen

#### -DGH Schwenda

Auftragsvergabe für die 1. BA Fenstererneuerung und Türeneuerung und für den 2. BA Fassaden- und Dachsanierung ist erfolgt, Bauanlaufberatung fand am 13.10.2022 statt, Arbeiten erfolgen nach Lieferung der Materialien ab Ende Februar 2023

#### -DGH Wickerode

Ausschreibung zur Sanierung des FZZ erfolgt in der 43. KW

Beschlussfassung für Los 2-Außenanlagen, Bänke, Tische, Zaun und Sockel im GR-Sitzung 30.11.22 Für Los 1-Fußgängerbrücke, Pavillon keine Angebote eingegangen, neue Beschränkte Ausschreibung ist erfolgt, Beschlussfassung in GR-Sitzung am 14.12.22, Aufträge sind erteilt, Rückbau Brückenbelag ist erfolgt, nach Freilegung der Auflager wurde festgestellt, dass aufgrund fehlender Abdichtungen die Brückenbalken angefault sind, Leistungsänderung notwendig, ca. 2.000 € zusätzliche Kosten

#### -Heimkehle Uftrungen

##### Infozentrum:

Bau Ausstellung:

Der Bau der Ausstellung im Infozentrum wird weiter vorangetrieben. Das Gewerk Druckerzeugnisse sollte im Februar 2023 die fertigen Erzeugnisse drucken und liefern, hier verschiebt sich der Termin. Grund ist: der Einbau war über das Gewerk Tischler geplant, derzeit sind aber erhebliche Probleme aufgelaufen. An einer Problemlösung wird gearbeitet

Höhle:

Bau Ausstellung:

Der Bau der Ausstellung in der Höhle war ursprünglich für das 1.+2.Quartal 2023 angedacht, wird sich aufgrund der Problematik mit dem Gewerk Tischler jedoch verschieben.

Licht-Ton-Schau:

Testlauf zur Durchführung einer Licht-Ton-Schau hat stattgefunden. Mitte Januar 2023 fand ein Termin mit kopfbewegten Leuchten statt, Thematik wird weiter vorangetrieben

Spielplatz:

Der Bau des Natur- und Erlebnisspielbereiches ist für das Jahr 2023 eingeplant.

#### Höhle Thüringen:

Die Sanierung des Zugangstollens im Thüringer Teil der Höhle Heimkehle soll im Jahr 2023 realisiert werden.

#### -Brückenbau Dorfstraße/Bahnhofstraße Rottleberode:

Ausschreibung für die Planungsleistung in Vorbereitung

#### -Straßenreparaturen im Gemeindegebiet 2022/2023

Durchgeführte Arbeiten:

- Oberflächenbehandlung im OT Breitungen
- Schlaglochreparaturen in den OT Breitenstein, Stolberg, Hainrode (begonnen), Breitungen
- Rissanierung im OT Schwenda
- Siedlerstraße Bannungen

Offene Arbeiten (Ausführung je nach Witterung Dez.22/Jan.23)

- Gehwegreparatur Wickerode erledigt
- Pflasterreparatur Thyrastraße Rottleberode erledigt
- Durchlässe Auerberg witterungsbedingt noch offen

#### -Straßenbau Dittichenrode

Bauherrenvereinbarung entsprechend Beschluss GR-Sitzung ist abgeschlossen, Ausschreibung durch Wasserverband ist erfolgt, Beschlussfassung für Straßenbauarbeiten im Auftrag der Gemeinde

#### -Ratskeller Rottleberode

Auftrag an Fa. Buchmann erteilt, Ausführung in Vorbereitung

#### -Fassade Verwaltungsgebäude Rottleberode

Auftrag an Fa. Reich erteilt, Ausführung nach Wetterlage